

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
27-TABASCO RECURSO 2011																								
APORTACIONES FEDERALES 37 REGISTROS																								
	FAIS																							
	FISM																							
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																							
	OTRAS OBRAS DE ALCANTARILLADO, DRENAJE Y OTROS																							
111632	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	9-JALAPA	LA UNIÓN (CLAVO DE LA VICTORIA)	RURA	OP0064	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE	-	-	1,689,677	1,689,677	1,689,677	1,689,677	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,112.00	1,112.00	100.0%	PROYECTO RAMO GENERAL 33
95101	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	9-JALAPA	LOMAS DE VIDAL	RURA	OP0063	DESARROLLO ECONÓMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE JALAPA	-	-	582,779	582,779	582,779	582,779	100.0%	0	0	METRO LINEAL	370.00	370.00	100.0%	PROYECTO RAMO GENERAL 33 FONDO III
	ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE ALUMBRADO PÚBLICO																							
	AMPLIACIÓN																							
114697	AMPLIACION DE RED EN MEDIA Y BAJA TENSION	9-JALAPA	CHICHONAL 4A. SECCIÓN	RURA	OP0019	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE JALAPA	-	-	415,940	415,940	415,940	415,940	100.0%	0	0	POSTE	8.00	8.00	100.0%	PROYECTO RAMO GENERAL 33 FONDO III
114885	AMPLIACION DE RED EN MEDIA Y BAJA TENSION	9-JALAPA	CHIPILINAR 3A. SECCIÓN	RURA	OP0022	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE JALAPA	-	-	407,887	407,887	407,887	407,887	100.0%	0	0	POSTE	7.00	7.00	100.0%	PROYECTO RAMO GENERAL 33 FONDO III
115030	AMPLIACION DE RED EN MEDIA Y BAJA TENSION	9-JALAPA	MONTAÑA	RURA	OP0023	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE JALAPA	-	-	333,618	333,618	333,618	333,618	100.0%	0	0	POSTE	5.00	5.00	100.0%	PROYECTO GENERAL RAMO 33 FONDO III
115356	AMPLIACION DE RED EN MEDIA Y BAJA TENSION	9-JALAPA	SAN CRISTÓBAL 1A. SECCIÓN	RURA	OP0029	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA FEDERAL	H AYUNTAMIENTO DE JALAPA	-	-	321,294	321,294	321,294	321,294	100.0%	0	0	POSTE	5.00	5.00	100.0%	PROYECTO RAMO GENERAL 33 FONDO III
115143	AMPLIACION DE RED EN MEDIA Y BAJA TENSION	9-JALAPA	VÍCTOR FERNÁNDEZ MANERO 3A. SECCIÓN	RURA	OP0024	DESARROLLO ECONÓMICO	ENERGÍA	ELECTRIFICACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE JALAPA	-	-	395,081	395,081	395,081	395,081	100.0%	0	0	POSTE	7.00	7.00	100.0%	PROYECTO RAMO GENERAL 33 FONDO III EN
	INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE CENTROS DE SALUD																							
	CONSTRUCCIÓN																							

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
112507	CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE SALUD DE 1 NUCLEO BASICO (PRIMERA ETAPA)	9- JALAPA	AQUILES SERDÁN 3A. SECCIÓN (SAN ROMÁN)	RURA	OP0069	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO	-	-	1,199,233	1,199,233	1,199,233	1,199,233	100.0%	0	0	METROS CUADROS, CENTROS DE SALUD	1.00	1.00	100.0%	EN UNIDAD DE MEDIDAS 1 CENTRO DE SALUD, NO ES METRO CUADRADO LO CUAL EL SISTEMA NO ME DA LA OPCION. PROYECTO CONCLUIDO FONDO III
	INFRAESTRUCTURA BÁSICA																							
	OTROS NIVELES EDUCATIVOS																							
	REHABILITACIÓN																							
115673	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL C.R.I	9- JALAPA	CHICHONAL 1A. SECCIÓN	RURA	OP0034	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO	-	-	119,260	119,260	119,260	119,260	100.0%	0	0	METROS CUADROS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO RAMO GENERAL 33 FONDO III CONCLUIDO, EN UNIDAD DE MEDIDA NO ES METROS CUADROS, AULA LO CORREPTO ES REHABILITACION PERO ESA OPCION NO ME LA DA EL SISITEMA
	PREESCOLAR																							
	CONSTRUCCIÓN																							
121285	CONSTRUCCION DE BODEGA EN CENTRO RURAL INFANTIL	9- JALAPA	AQUILES SERDÁN 3A. SECCIÓN (SAN ROMÁN)	RURA	OP0065	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO	-	-	50,966	50,966	50,966	50,966	100.0%	0	0	METROS CUADROS	13.26	13.26	100.0%	PROYECTO RAMO GENERAL 33
85973	CONSTRUCCION DE BODEGA EN J.N. NUEVA CREACION PRIMARIA	9- JALAPA	MONTAÑA	RURA	OP0066	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO	-	-	50,966	50,966	50,966	50,966	100.0%	0	0	METROS CUADROS, AULAS	13.26	13.26	100.0%	PROYECTO RAMO GENERAL 33 FONDO III CONCLUIDA
	REHABILITACIÓN																							

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
86090	REHABILITACION DE AULAS Y TECHUMBRE EN PLAZA CIVICA DE ESCUELA PRIMARIA JOSEFA TORRES MENDEZ	9- JALAPA	SAN MIGUEL AFUERA	RURA L	OP0068	DESARROL	EDUCACIÓN	EDUCA	DEPENDENCIA	H	-	-	306,113	306,113	306,113	306,113	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS,	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO RAMO GENERAL 33 FONDO III TERCER TRIMESTRE. NOTA: EN UNIDAD DE MEDIDAS REHABILITACION LO CORRECTO, Y LE CAPTURE METROS CUADRADOS PORQUE EL SISTEMA NO ME DIO LA OPCION CORRECTA.
86021	REHABILITACION DE AULAS Y TECHUMBRE EN PLAZA CIVICA DE ESCUELA PRIMARIA JULIETA OCAÑA PIEDRA	9- JALAPA	CHIPILINAR 4A. SECCIÓN	RURA L	OP0067	DESARROL	EDUCACIÓN	EDUCA	DEPENDENCIA	H	-	-	217,362	217,362	217,362	217,362	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS,	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO RAMO GENERAL 33 FONDO III CONCLUIDO. EN UNIDAD DE MEDIDA LO CORRECTO ES REHABILITACION, EN EL SISTEMA NO ME DA ESA OPCION Y LE DEJE CAPTURADO METROS CUADRADOS.

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24		
48887	REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA CARLOS A. MADRAZO BECERRA	9- JALAPA	PROGRESO	RURA	OP0033	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN	DEPENDENCIA	H AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO	-	-	115,136	115,136	115,136	115,136	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO RAMO GENERAL 33 FONDO III CONCLUIDO, EN UNIDAD DE MEDIDA NO ES LA CORRECTA METROS CUADRADOS, LA CORRECTA ES REHABILITACION PERO ESA OPCION NO ESTA EN EL SISTEMA.	
48870	REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	9- JALAPA	MONTAÑA	RURA	OP0032	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN	DEPENDENCIA	H AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO	-	-	170,382	170,382	170,382	170,382	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA LE CAPTURE METROS CUADRADOS, AULAS LO CUAL ESA NO ES LA CORRECTA YA QUE LA CORRECTA ES REHABILITACION.	
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																								
	PISO FIRME																								
	CONSTRUCCIÓN																								
48923	CONSTRUCCION DE PISOS PARA VIVIENDA CAMINOS RURALES CAMINOS RURALES MANTENIMIENTO	9- JALAPA	JAHUACAPA	RURA	OP0062	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA	H AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO	-	-	52,254	52,254	52,254	52,254	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	215.03	215.03	100.0%	PROYECTO RAMO GENERAL 33 FONDO III CONCLUIDO.	
85494	CAMINO RURAL	9- JALAPA	CALICANTO (RINCONADA)	RURA	OP0053	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	DEPENDENCIA	H AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO	-	-	1,678,241	1,678,241	1,678,241	1,678,241	100.0%	0	0	KILÓMETROS	2.44	2.44	100.0%	PROYECTO RAMO GENERAL 33 FONDO III NO INICIADO	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
48594	GRAVADO DE CALLES	9- JALAPA	EMILIANO ZAPATA	RURA	OP0009	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE JALAPA	-	-	716,607	716,607	716,607	716,607	100.0%	0	0	KILÓMETROS	4.54	4.54	100.0%	PROYECTOS RAMO 33 FONDO III CONCLUIDO MES DE JUNIO PROGRAMA NORMAL
48611	GRAVADO DE CALLES	9- JALAPA	MONTAÑA	RURA	OP0010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE JALAPA	-	-	654,311	654,311	654,311	654,311	100.0%	0	0	KILÓMETROS	1.94	1.94	100.0%	PROYECTOS DEL RAMO 33 FONDO III CONCLUIDO MES DE JUNIO PROGRAMA NORMAL
48939	GRAVADO DE CALLES	9- JALAPA	VÍCTOR FERNÁNDEZ MANERO 2A. SECCIÓN	RURA	OP0008	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE JALAPA	-	-	376,204	376,204	376,204	376,204	100.0%	0	0	KILÓMETROS	2.12	2.12	100.0%	PROYECTOS RAMO 33 FONDO III FINALIZADO PROGRAMA NORMAL
48739	MANTENIMIENTO DE CALLEJON	9- JALAPA	PUERTO RICO	RURA	OP0016	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE JALAPA	-	-	61,321	61,321	61,321	61,321	100.0%	0	0	KILÓMETROS	450.00	450.00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO RAMO 33 FONDO III, EN
48639	MANTENIMIENTO DE CALLEJONES	9- JALAPA	ASTAPA	RURA	OP0015	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE JALAPA	-	-	51,691	51,691	51,691	51,691	100.0%	0	0	KILÓMETROS	0.37	0.37	100.0%	PROYECTO RAMO GENERAL 33 FONDO III,
85633	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL	9- JALAPA	CALICANTO 1A. SECCIÓN	RURA	OP0059	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE JALAPA	-	-	164,794	164,794	164,794	164,794	100.0%	0	0	KILÓMETROS	1.20	1.20	100.0%	PROYECTO RAMO GENERAL 33 FONDO III
48856	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL	9- JALAPA	CHICHONAL 3A. SECCIÓN (LA CAPILLA)	RURA	OP0061	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE JALAPA	-	-	119,518	119,518	119,518	119,518	100.0%	0	0	KILÓMETROS	1.40	1.40	100.0%	PROYECTO RAMO GENERAL 33 FONDO III
85280	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL	9- JALAPA	CHIPILINAR 1A. SECCIÓN LA LIMA	RURA	OP0021	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE JALAPA	-	-	486,728	486,728	486,728	486,728	100.0%	0	0	KILÓMETROS	3.80	3.80	100.0%	PROYECTO RAMO 33 FONDO III CONCLUIDO
84860	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL	9- JALAPA	CHIPILINAR 4A. SECCIÓN	RURA	OP0017	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE JALAPA	-	-	170,246	170,246	170,246	170,246	100.0%	0	0	KILÓMETROS	1.40	1.40	100.0%	PROYECTO RAMO 33 FONDO III CONCLUIDO
48798	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL	9- JALAPA	HUAPACAL 1A. SECCIÓN	RURA	OP0030	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE JALAPA	-	-	62,131	62,131	62,131	62,131	100.0%	0	0	KILÓMETROS	0.82	0.82	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO RAMO GENERAL 33
48808	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL	9- JALAPA	HUAPACAL 2A. SECCIÓN	RURA	OP0031	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE JALAPA	-	-	85,701	85,701	85,701	85,701	100.0%	0	0	KILÓMETROS	0.82	0.82	100.0%	PROYECTO RAMO GENERAL 33 FONDO III

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
48822	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL	9- JALAPA	JAHUACAPA	RURA	OP0060	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE JALAPA	-	-	208,360	208,360	208,360	208,360	100.0%	0	0	KILÓMETROS	1.40	1.40	100.0%	PROYECTO RAMO GENERAL 33 FONDO III
48783	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL	9- JALAPA	MONTAÑA	RURA	OP0020	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE JALAPA	-	-	453,512	453,512	453,512	453,512	100.0%	0	0	KILÓMETROS	7.60	7.60	100.0%	PROYECTO RAMO GENERAL 33 FONDO III
48626	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL	9- JALAPA	SAN MIGUEL A DENTRO 2A. SECCIÓN	RURA	OP0011	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE JALAPA	-	-	329,621	329,621	329,621	329,621	100.0%	0	0	KILÓMETROS	2.30	2.30	100.0%	PROYECTO RAMO 33 FONDO III CONCLUIDO
84955	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL	9- JALAPA	SANTO DOMINGO 2A. SECCIÓN	RURA	OP0018	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE JALAPA	-	-	221,273	221,273	221,273	221,273	100.0%	0	0	KILÓMETROS	3.90	3.90	100.0%	PROYECTO DE RAMO 33 FONDO III CONCLUIDO
	OTRAS ACCIONES DE CAMINOS																							
	OTROS																							
116107	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	9- JALAPA	CHICHONAL 1A. SECCIÓN	RURA	OP0037	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE JALAPA	-	-	1,019,961	1,019,961	1,019,961	1,019,961	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,142.00	1,142.00	100.0%	PROYECTO RAMO GENERAL 33 FONDO III
48900	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	9- JALAPA	CHIPILINAR 3A. SECCIÓN	RURA	OP0036	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE JALAPA	-	-	732,688	732,688	732,688	732,688	100.0%	0	0	METRO LINEAL	870.00	870.00	100.0%	PROYECTO DE RAMO 33 FONDO III CONCLUIDO.
	GASTOS INDIRECTOS																							
	INTEGRACIÓN DE PROPUESTAS Y																							
144428	EROGACIONES EXTRAORDINARIA RAMO 33 FONDO III 2011	9- JALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBA	GC0015	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE JALAPA	-	-	252,064	252,064	252,064	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	0.00	0.00	0.0%	PROYECTO DEL RAMO 33 FONDO III EN PROCESOS
141892	3% DE GASTOS INDIRECTOS (RAMO 33 FONDO III 2011)	9- JALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBA	GC0036	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE JALAPA TABASCO	-	-	406,254	406,254	406,254	406,254	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	PROYECTOS RAMO 33 FONDO III CONCLUIDO
	PROGRAMAS DE DESARROLLO OPERATIVA																							
	SISTEMAS DE INFORMACIÓN																							
158701	INTERESES GENERADOS RAMO GENERAL 33 FONDO III	9- JALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBA	GC0051	GOBIERNO	HACIENDA	SERVICIOS FINANCIEROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE JALAPA	-	-	0	0	0	0	0.0%	79,558	0	SISTEMA	0.00	0.00	0.0%	PROYECTO RAMO GENERAL 33 FONDO III DE